



AYUNTAMIENTO DE MORELIA, MICHOACAN  
SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRA PÚBLICA  
ACTA ENTREGA RECEPCIÓN  
CONTRATISTA-AYUNTAMIENTO



Secretaría de  
Urbanismo y  
Obras Públicas  
Gobierno Municipal

**I. DEL OBJETO**

Recepción: **TOTAL**

**CONTRATISTA**

C.P. SERGIO VALLADARES MEJÍA

En la comunidad de Morelia, Mich., en la obra localizada en la calle ABEDUL de la colonia BALCONES DE SANTA MARÍA en el Municipio de Morelia, Mich., siendo las 12 hrs. del día 08 de octubre del 2019, se reunieron las partes que en este caso intervienen, el ING. MARIO RODRIGUEZ LOEZA ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS Y DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA, el ARQ. JAVIER BARRON MURILLO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE, el ING. DANIEL SANCHEZ MEDINA, Residente de Supervisión y el C.P. SERGIO VALLADARES MEJÍA, contratista, con el objetivo de realizar la ENTREGA - RECEPCIÓN, de los trabajos subsecuentemente descritos.

**II. DE LA INFORMACIÓN BÁSICA INICIAL**

Nombre de la Obra: **REHABILITACIÓN DE LA CALLE ABEDUL SEGUNDA ETAPA, COL. BALCONES DE SANTA MARÍA**

En la Localidad de: **MORELIA**

**III. ANTECEDENTES**

Dirección Encargada de la Obra: **DIRECCION DE OBRA PUBLICA**

**CONTRATO:**

**CONTRATO/CONVENIO ADICIONAL:**

|                        |                                  |                    |                      |                         |                |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| Modo de Adjudicación:  | INVITACIÓN RESTRINGIDA MUNICIPAL | Número:            | SA-103/OP/255/IRM/19 | Fecha:                  | 9/8/2019       |
| Fecha de Adjudicación: | 8/8/2019                         | Fecha de Inicio:   | DEL: 12/08/2019      | Fecha de Terminación:   | AL: 10/10/2019 |
| Número de Contrato:    | SA-103/OP/255/IRM/19             | F. Real de Inicio: | DEL: 12/08/2019      | F. Real de Terminación: | AL: 08/10/2019 |

**IV. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN**

REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON TRABAJOS DE: -DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE, 191.16 M3; -EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" 348.40 M3; - EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "C", 315.63 M3; - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO S-25 DE 10" DIAM. 114.40; -ELABORACIÓN DE POZOS DE VISITA, 3.0 PZS. -ELABORACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, 19.00 DESC; - ELABORACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS, 19.00 PZAS; -SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE RD.26 DE 3", 118.00 ML; -VALVULA COMPUERTA, 1.0 PZA -SUMINISTRO DE TOMAS DOMICILIARIAS, 19.0 SAL; - ELABORACIÓN DE REGISTRO PARA VALVULA, 1.0 PZA; -RELLENO CON FILTRO, 318.60 M3; -BASE HIDRÁULICA, 212.40 M3; - ELABORACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 18 CMS DE ESPESOR, TIPO MR-42, 1,062.00 M2; BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS Y MARMBA PARA PASO PEATONAL PARA 194.41 ML DE CALLE

**V. DE LAS GARANTÍAS**

|                 | Plaza Número | Importe       | De Fecha  | Compañía Afianzadora                    | Vigencia  |
|-----------------|--------------|---------------|-----------|---|---|
| Cumplimiento:   | 2346974      | \$ 176,233.02 | 9/8/2019  | SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. | HASTA EL DIA EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN ENTREGADOS A SATISFACCION A "EL AYUNTAMIENTO" |
| Vicios Ocultos: | 2378409      | \$ 176,233.02 | 8/10/2019 | SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. | UN AÑO  |

**VI. DE LA LIQUIDACIÓN Y ESTIMACIONES DEFINITIVAS**

|                                |                 |                                 |                 |                           |             |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| Importe del Contrato Original: | \$ 1,762,330.27 | Importe del Convenio Adicional: | \$ -            | Importe del Anticipo:     | \$ -        |
| No. ESTIMACIÓN                 | DEL PERIODO     | AL                              | IMPORTE         | AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO | DEDUCCIONES |
| 1 UNO (INICIAL)                | 12/8/2019       | 26/8/2019                       | \$ 768,418.20   | \$ -                      | -           |
| 2 DOS (INTERMEDIA)             | 27/8/2019       | 10/9/2019                       | \$ 848,018.72   | \$ -                      | -           |
| 3 TRES (FINIQUITO)             | 11/9/2019       | 8/10/2019                       | \$ 145,893.36   | \$ -                      | -           |
| Totales:                       |                 |                                 | \$ 1,762,330.27 | \$ -                      | -           |
| Saldo:                         |                 |                                 | \$ -            | \$ -                      | -           |

**ENTREGA POR EL CONTRATISTA**

C.P. SERGIO VALLADARES MEJÍA

PERSONA FISICA

**RECIBE POR EL H. AYUNTAMIENTO**

ENCARGADO DEL DESPACHO SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

ING. MARIO RODRIGUEZ LOEZA

JEFE DEL DEPARTAMENTO

ARQ. JAVIER BARRON MURILLO

DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

ING. MARIO RODRIGUEZ LOEZA

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

ING. DANIEL SÁNCHEZ MEDINA