



H. Ayuntamiento de Morelia

Secretaria de Desarrollo Metropolitano e
Infraestructura

No. DE BITÁCORA

BITÁCORA DE OBRA

No. DE HOJA

DATOS GENERALES:

Folio de Obra: 255

Nombre de Obra: "REHABILITACIÓN DE LA CALLE ABEL, SEGUNDA ETAPA,
COL. BALONES DE SANTA MARIA."

Ubicación: MORELIA.

Localidad o Colonia: SANTA MARIA DE GUANO

Inversión autorizada: _____

Contratista: SERGIO VALADARES MEDINA.

No. De Contrato: SA-103/OP/255/124/19

Monto de Contrato: \$ 1'762,330.27

Supervisor de Obra: ING. DANIEL

Fecha de Inicio: Contrato 09/AGO/2019 Real 09/AGO/2019

Fecha de Termino: Contrato 08/OCT/2019 Real 08/OCT

Morelia, Michoacán; a 09 de Agosto de 2019



H. Ayuntamiento de Morelia

Secretaria de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura
Documentación de Expediente Técnico Autorizado

FOLIO DE OBRA: <u>255</u>	OBRA: <u>Rehabilitación de la calle Abel del Segunda Etapa, Col Balcones de Santa María</u>	No. DE BITÁCORA <u>001</u>
No. DE CONTRATO: <u>SA-103/09/255/19</u>	UBICACIÓN: <u>Morelia</u>	No. DE HOJA <u>003</u>
<u>19.</u>	LOCALIDAD: <u>Santa María de Guadalupe</u>	

Fecha: 09/06/2019.

Siendo las 08:00 horas y con esta fecha reunidos en la Col. / Com. Santa María de Guadalupe los representantes del H. Ayuntamiento:

Director

Jefe del Departamento

Supervisor de Obra

Ing. Naino Rodríguez Loza

Ing. Javier Barrón Morillo

Ing. Daniel Sánchez Medina

y los representantes de la Empresa Contratista:

Representante Legal

Superintendente de Construcción (D.R.O.)

CP. Sergio Vallejos Mejía

Ing. Fernando J. Gallo Palmer

Acordaron dar inicio a la obra: Rehabilitación de la calle Abel del Segunda Etapa, Col. Balcones de Santa María.

Incluida en el Programa de Obras, Acciones y Servicios del Ejercicio 2019, de acuerdo a los datos de las hojas que anteceden.

Los representantes del H. Ayuntamiento ponen a disposición de la Empresa Contratista los inmuebles donde se van a llevar a cabo los trabajos contratados, recordándole que de acuerdo al contrato no podrá ser rebasado si no existe previamente un convenio, por lo que si la Empresa Contratista realiza trabajos por mayor valor de lo contratado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajadores excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno.

Por su parte, la Empresa Contratista de conformidad con la legislación establecida en el contrato celebrado con el H. Ayuntamiento, notifica con esa fecha el inicio formal de los trabajadores contratados.

Con. esta fecha se abre la presente bitácora, quedando registradas las firmas anteriores que tendrán acceso a la misma.



H. Ayuntamiento de Morelia

Secretaria de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura

No. DE CONTRATO: SA/103/OP/255/124

OBRA: Rehabilitación de la calle Abel
Segunda Etapa, Col. Balcones de
Santa Maria.

No. BITACORA
001

No. DE HOJA
004

Nota 001


12 Ago - 2019


Con esta fecha nos reunimos en la calle Abel de la colonia Balcones de Santa Maria con la finalidad de dar inicio a los trabajos de dicha obra.

Por parte del H. Ayuntamiento al Ing. Mario Rodriguez Loera Ato. Javier Barron Morillo y el Ing. Daniel Sanchez Medina en calidad de Director de Obras Publicas, Jefe del Departamento de construcción y Supervisor de Obra respectivamente y por parte de la empresa constructora el C.P. Sergio Valladares Mejia y el Arq. Fernando Joaquin Gallo Palmer como representante legal el primero y Director Responsable de Obra (D.R.O) el segundo.

En este acto, se le hace entrega, a la empresa, del proyecto ejecutivo, así mismo se le hace entrega del inmueble y documentos administrativos conforme a la cláusula quinta del contrato.

La empresa manifiesta su renuncia al anticipo por lo que da inicio inmediato de los trabajos, empezando ya mismo con los referentes al Trazo y Nivelación. comprometiéndose a trasladar la maquinaria para iniciar con las demoliciones del concreto actual, así como con las excavaciones para la apertura de caja, esto de los tramos del cableado antiguo OTORO al O+121140


Ing. Daniel Sanchez Medina


Arq. Fernando J Gallo Palmer



H. Ayuntamiento de Morelia

Secretaria de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura

No. DE CONTRATO:
SA-103/OP/255/IRM/19

OBRA: Rehabilitación de la calle Acedo
Segunda Troncha, Cd. Balcones de Santa
María.

No. BITACORA

No. DE HOJA

001

005

13/AGOSTO/2019

Nota No 002

Con esta fecha se continúa con los trabajos de desarrollo de concreto y excavaciones de la apertura de caja, entre los tramos de 0+121.40 y 0+000. Encontrándose se pueda el tipo "C" a unos 35 o 40 cms. del nivel del concreto.

También se recibió visita del COAPAS para dar indicaciones sobre la ubicación de los pozos de visita de las instalaciones de Alcantarillado, así como la ubicación de los registros de válvulas, y su profundidad, tomando en cuenta las conexiones a las redes aledañas.

Ing. Daniel Sánchez Medina

[Firma]
Empresa

Nota No. 003

16/Agosto/2019

Con esta fecha se hace visita de obra, continúan las excavaciones y los acarreos del material producto de las excavaciones. La empresa tiene en el sitio una excavadora con martillo hidráulico, con la que se harán también las excavaciones de los tubos de Alcantarillado y Agua Potable.

Ing. Daniel Sánchez Medina
Supervisor de Obra

[Firma]
Ago. Fernando J. Gallo Peláez
D.R.O. Empresa



H. Ayuntamiento de Morelia

Secretaria de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura

No. DE CONTRATO: <u>SA-103/09/255/124/19</u>	OBRA: <u>Rehabilitación de la calle Abad</u> <u>Segunda Etapa, Col. Balcones de Sta Marta</u>	No. BITACORA <u>001</u>	No. DE HOJA <u>006</u>
---	--	----------------------------	---------------------------


Nota de Bitacora No. 004:


20/Agosto/2019

Con esta fecha se continua con las excavaciones de caja y se inician las excavaciones de las cepas de las instalaciones, encontrándose, en estas últimas, que están conformados de material tipo "C" en su totalidad, por lo que se le indica que respete los núcleos necesarios de acuerdo a las descargas domiciliarias de las casas de la calle.

Se inician las plantillas de los pozos de visita 0+097 y 0+050 y se le solicita verifique las profundidades de los descargas, autorizándosele el rompimiento de los banquetas para encontrar las descargas de cada casa, así como preparar la construcción de los registros sanitarios de cada casa.

El coaccos solicita se conecte con la tubería que se tiene de la 1ª Etapa de la rehabilitación de la calle.


 Ing Daniel Sánchez Medina
 Supervisor de Obra


 Aro Fernando J. Gallo Palmar
 D. R. O. Empresa



H. Ayuntamiento de Morelia

Secretaria de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura

No. DE CONTRATO: <u>SA-103/OP/255/1RM/19</u>	OBRA: <u>Rehabilitación de la calle Abasco</u> <u>Cd. Estación de Santa Ana</u> <u>Segunda Etapa.</u>	No. BITACORA <u>001</u>	No. DE HOJA <u>007</u>
---	---	----------------------------	---------------------------


26/AUGUSTO/2019


Nota No. 005

Con esta fecha se tiene terminado la tubería de alcantarillado y se han iniciado la conexión de las descargas sanitarias de ambos postes y ceras de la calle.

Se inician también los rollos y compactaciones de las cepas de las instalaciones, se les solicita que compacte con ballana, de manera especial los contornos de los pozos de visita. Igualmente se verifican los niveles de los registros de las descargas y los datos de las tomas domiciliarias se reciben números generadores para revisión.

Se lleva un avance aproximado del 40% y un avance físico financiero similar.



Ing. Daniel Sanchez Medina
Supervisor de Obra



Ing. Fernando Gallo Pabon
D. P. O. Encargado

Nota N° 006

02 - Set - 2019

Con esta fecha se tiene terminada la capa de filtro se presenta el laboratorio para corroborar espesores y Acorado, Notificando que es adecuada, por lo que se puede continuar con la base hidráulica.


Ing. Daniel Sanchez Medina
Supervisor


D. P. O.




H. Ayuntamiento de Morelia


Secretaria de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura

No. DE CONTRATO: <u>SA-163/06755/12N/19</u>	OBRA: <u>Rehabilitación de Calle Morelia</u> <u>del Balcones de Sta Maria</u> <u>Segunda Etapa</u>	No. BITACORA <u>0.01</u>	No. DE HOJA <u>008</u>
--	--	-----------------------------	---------------------------

Nota N° 007 06-09-19


Con esta fecha se tiene pendiente el total de la base hidráulica, se indica realizar limpieza de obra toda la noche se comienza con el cubrimiento para colar el concreto, se indica colocar adecuadamente los pasajuntas en la junta fría de tal forma que trabajen adecuadamente.



 Ing. Daniel Sanchez Medina
 Supervisor de Obra


 Arc. Ed Gillo Palmer
 P R O

Nota N° 008 20-Septiembre

Con esta fecha se continúa con el colado del concreto hidráulico, teniendo un avance físico del 90% estando colado del 01000 al 01100 Aprox. Se indica continuar adecuadamente el concreto con membrana y realizar los cortes a 1/3 del espesor del concreto. De igual forma, el contratista, presenta los números generadores de obra correspondientes a la estimación de la actividad para su revisión y en su caso, se tramita. Se tiene un avance físico general del 90% y un avance físico financiero del 90% aprox.


 Ing. Daniel Sanchez Medina
 Supervisor de Obra


 Ing. Ed Gillo Palmer
 P R O



H. Ayuntamiento de Morelia


Secretaria de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura


No. DE CONTRATO: <u>SA-108/0P/255/REM/19</u>	OBRA: <u>Rehabilitación de la Calle Perla</u> <u>Segunda etapa Cal Balcones</u> <u>de Sta Marta</u>	No. BITACORA <u>001</u>	No. DE HOJA <u>009</u>
---	---	----------------------------	---------------------------

Nota N° 009

12 de Septiembre de 19

Con esta fecha se terminó con el Colado del Pavimento de Concreto Hidráulico, estando Terminado del orden al of. 12.40 Aprox, Así mismo se realizan cortes en Pavimento el cual se indica sea como mínimo a 1/3 del espesor del Concreto, se indica realizar limpieza y realizar Calafateo a la brevedad posible.



 Ing. Daniel Sanchez Medina
 Supervisor de Obra



 Ing. Fernando Gallo P.
 D. R. O.

Nota N° 010

20 de Septiembre de 19

Con esta fecha se continúa con los trabajos del Calafateo y Sellado del Concreto Hidráulico, estando concluidos dichos trabajos al día de hoy, Así mismo la empresa informa que Balzara la proxima semana, para lo cual se indica apearse al proyecto.


 Ing. Daniel Sanchez Medina
 Supervisor de Obra


 Ing. Fernando Gallo P.
 D. R. O.



H. Ayuntamiento de Morelia


Secretaria de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura


No. DE CONTRATO: SA-10368/155/19M/19	OBRA: Rehabilitación de la Calle Alameda Segunda etapa, col Balcones de Santa María	No. BITACORA 001	No. DE HOJA 010
---	---	---------------------	--------------------

Nota N° 011

28 de Septiembre 2018

Con esta fecha se tiene terminado el Balizamiento Horizontal, teniendo ejecutados los conceptos de: Pintura en Curvaturas ms, 236 ml aprox; Pintura en línea Separadora de Carriles; Pintura blanca en marcapas. Así como Pintura en Flechas. Por el Ajuste presupuestal, es probable que no se alcancen a cobrar al 100% todos los conceptos, sin embargo, es necesaria la ejecución de los mismos para garantizar la seguridad y funcionalidad de la obra. Las cantidades exactas se plasmarán y señalarán en los generadores del Finiquito. Se insta a la empresa a realizar limpieza general de la obra para que esta sea entregada y recibida por el H. Ayuntamiento de Morelia.



 Ing. Daniel Sanchez Medina
 Supervisor de Obra



 Ing. Fernando Gallo Palmer
 D. P. O.

Nota N° 012

05 de Octubre de 2018

Con esta fecha se realizó recorrido en obra, verificándose que la limpieza y trabajos menores pendientes están terminados. Por lo anterior la obra está terminada al 100%. Presentando un Avance del 100% y un Avance Físico general del 100% y Financiero del 100%. Por lo anterior, se da por terminada la obra y se cierra la Presente bitacora.


 Ing. Daniel Sanchez Medina
 Supervisor de Obra


 Ing. Fernando Gallo P.
 D. P. O.