



H. Ayuntamiento de Morelia

SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

No. DE BITÁCORA

BITÁCORA DE OBRA

No. DE HOJA

DATOS GENERALES:

Folio de Obra: NUC-10

Nombre de Obra: Infraestructura para la movilidad Activa en el Municipio de Morelia, 1era Etapa 13 KM Morelia

Ubicación: Morelia

Localidad o Colonia: Morelia Michoacan

Inversión autorizada: \$ 3,384,142.45

Contratista: Grupo Cinco Costa Grande. S.A de C.V.

No. De Contrato: S.A-182/OP/010/IRM/19

Monto de Contrato: \$ 3,384,142.45

Supervisor de Obra: C. Angel Fco. Escobar Villagomez

Fecha de Inicio: Contrato 07/11/2019 Real 04/12/2019

Fecha de Termino: Contrato 31/12/2019 Real _____

Morelia, Michoacán; a 07 de Noviembre de 2019



H. Ayuntamiento de Morelia

SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

Documentación de Expediente Técnico Autorizado

FOLIO DE OBRA: <u>NUC-10</u>	OBRA: <u>Infraestructura para la Movilidad Activa en el Municipio de Morelia, 1era Etapa 13KM Morelia</u>	No. DE BITÁCORA
No. DE CONTRATO: <u>SA-</u>		
<u>182/OP/010/IRM/19</u>	UBICACIÓN:	No. DE HOJA
	LOCALIDAD: <u>Morelia Michoacan</u>	

Fecha: 07/Nov/2019

Siendo las 11:00 horas y con esta fecha reunidos en la Col. / Com. Manantiales

los representantes del H. Ayuntamiento:

Director


Jefe del Departamento


Supervisor de Obra

y los representantes de la Empresa Contratista:

Representante Legal

Superintendente de Construcción (D.R.O.)


Lic. Antonio Alarcón Flores


Ing. Edgar Quintanilla Campos

Acordaron dar inicio a la obra: el día 07/Noviembre del 2019

Incluida en el Programa de Obras, Acciones y Servicios del Ejercicio 2019 de acuerdo a los datos de las hojas que anteceden.

Los representantes del H. Ayuntamiento ponen a disposición de la Empresa Contratista los inmuebles donde se van a llevar a cabo los trabajos contratados, recordándole que de acuerdo al contrato no podrá ser rebasado si no existe previamente un convenio, por lo que si la Empresa Contratista realiza trabajos por mayor valor de lo contratado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajadores excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno.

Por su parte, la Empresa Contratista de conformidad con la legislación establecida en el contrato celebrado con el H. Ayuntamiento, notifica con esa fecha el inicio formal de los trabajadores contratados.

Con. esta fecha se abre la presente bitácora, quedando registradas las firmas anteriores que tendrán acceso a la misma.



H. Ayuntamiento de Morelia

SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

No. DE CONTRATO: <u>NO. SA-182/OP</u> <u>1010/RM/19</u>	OBRA: <u>INFRAESTRUCTURA</u> <u>PARA LA MOVILIDAD ACTIVA</u> <u>EN EL MUNICIPIO DE MORELIA</u> <u>1ERA ETAPA 13 KM.</u>	No. BITACORA	No. DE HOJA <u>1</u>
--	--	--------------	-------------------------

08-Nov-2019

El día de hoy se le comunica al representante legal de la empresa "Grupo Cinco Costa Grande S.A de C.V." que pase a firmar el contrato de la obra de Infraestructura para la movilidad Activa en el Municipio de Morelia 1ERA ETAPA 13 KM, MORELIA N.U.C. 10

Lic. Isidro Abarca
Contratista

Ing. Edgar Quiroz
Super Intendente

C. Angel Fco. Escobar V.
Supervisor Residente

12-Nov-2019

Este día se quedó con la empresa reunirnos en la obra, (En la Av. Ventura Puente esq. Av. Acueducto) a las 12:00 pm. y nadie por parte de la empresa se presentó.

Lic. Isidro Abarca
Contratista

Ing. Edgar Quiroz
Super Intendente

C. Angel Fco. Escobar V.
Residente de Supervisión



H. Ayuntamiento de Morelia

SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

No. DE CONTRATO: _____ _____	OBRA: _____ _____	No. BITÁCORA	No. DE HOJA 2
---------------------------------	----------------------	--------------	------------------

Con esta fecha se tiene una platica con el Ingeniero Carlos Manera residente en cargo de la obra, en la cual me informa, que empezaran a realizar los trabajos en cuanto se le libere el anticipo

Lic. Isidro Abarca
Contratista

Ing. Edgar Quiroz
Super Intendente

C. Angel Fco Escobar V.
Residente de Supervic

En esta fecha se 04-Dic-2019 Comienzan los trabajos de señalamiento horizontal en la calle Cuatla, los cuales consisten en: Limpieza de las areas donde se va aplicar la pintura, asi mismo se realiza el trazo del logotipo de ciclocia con la leyenda de "prioridad" en color blanco y fondo color verde.

Lic. Isidro Abarca
Contratista

Ing. Edgar Quiroz
Super Intendente

C. Angel Fco Escobar V.
Residente de Supervisor




H. Ayuntamiento de Morelia


SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS


No. DE CONTRATO: _____	OBRA: _____	No. BITACORA	No. DE HOJA 3
------------------------	-------------	--------------	------------------

05.- Dic. 2019

En este día, se comienzan los trabajos en la Av. Solidaridad, realizándose la limpieza, el trazo y la aplicación de pintura color blanco de tráfico a base de esmalte en líneas discontinuas y en líneas continua para el buffer.



Lidia Abarca
Contratista



Ing. Edgar Quiroz
Super Intendente



Residente de Supervision

06- Dic. 2019

El día de hoy se continua con los trabajos en la calle Cuatla, se realiza limpieza de area, trazo y aplicacion de pintura, en los logotipos de ciclovia.


Lidia Abarca
Contratista


Ing. Edgar Quiroz
Super Intendente


C. Angel Escobar
Residente de la Supervisi



H. Ayuntamiento de Morelia

SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

No. DE CONTRATO: _____	OBRA: _____	No. BITACORA	No. DE HOJA
------------------------	-------------	--------------	-------------

Con esta fecha la ingeniera Alejandra Jaques de
 el area de proyectos dio la publicacion de adecuar el
 proyecto a la configuración que tiene el terreno, cumpliendo
 así las áreas que no contaban con asentamiento en planta.

Lid. Lidio Abarca Contratista	Ing. Edgar Quiroz Super Intendente	C. Angel Escobar Residente de la Supervi

Con esta fecha 06- de Diciembre, quedan
 aprobados los numeros generadores relativos
 a la estimación 01 (inicial) de la obra que
 nos ocupa, la cual lleva un avance físico
 de un 50%.

Lid. Lidio Abarca Contratista	Ing. Edgar Quiroz Super Intendente	C. Angel Escobar Residente de la Super vicion