

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 21/11/2019 ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: AL INICIO DE LOS TRABAJOS DE CIMBRADO DE LA LOSA DEL PAVIMENTO, SE LE INDICÓ A LA CONTRATISTA QUE LA COLOCACIÓN DEL PÓRFIDO SE REALIZARA ASENTÁNDOLO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, SOBRE EL CONCRETO ANTES DE PRESENTAR SU FRAGUADO FINAL, Y CON COLOR EN LA JUNTA DE ESTE, ASÍ COMO APLICAR UN LAVADO DE LAS PIEZAS CON AGUA A PRESIÓN PARA LIMPIARLAS DEL POLVO QUE PRESENTAN. POR LO QUE DEBERÁ ENTREGAR EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO CON LOS RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA OBSERVADOS DURANTE SU EJECUCIÓN EN ESTAS CONDICIONES, PARA SU REVISIÓN.

SE LE HACE ENTREGA A LA CONTRATISTA DE MANERA DIGITAL LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS CON LAS MODIFICACIONES SEÑALADAS POR EL INAH, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ENTREGARÁ ESTOS DE MANERA COMPLETA, IMPRESA Y FIRMADOS POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

LA EMPRESA CONTRATISTA ENTREGA A ESTA SUPERVISIÓN, LA ESTIMACIÓN NO 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 20 DE NOVIEMBRE, A EFECTO DE SU REVISIÓN, Y EN SU CASO VISTO BUENO.

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE RESIDENTE ESTATAL 24 de noviembre de 2019 a las 20:56
ANTONIO JESUS TINOCO ZAMUDIO SUPERINTENDENTE 24 de noviembre de 2019 a las 20:58

No. de nota: 19

Fecha y hora: 24 de noviembre de 2019 a las 21:02

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 22/11/2019 ANTONIO JESUS TINOCO ZAMUDIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: ENTREGA DE LICENCIAS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: UNA VEZ REVISADA Y AUTORIZADA LA ESTIMACIÓN NO 1 POR PARTE DE LA SUPERVISORA DE OBRA, SE ENTREGA ESTA ANTE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DE VENTANILLA ÚNICA PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE DE PAGO.

SE HACE ENTREGA DE LA LICENCIA DE LA OBRA EMITIDA POR EL INAH. POR LO QUE SE LE SOLICITA A LA SUPERVISIÓN QUE SE ENTREGUEN A LA BREVEDAD POSIBLE LOS PLANOS COMPLETOS, DEFINITIVOS Y AUTORIZADOS POR DICHO INSTITUTO.

EN OBRA SE CONTINÚA CON EL COLADO DE LAS LOSAS DE PAVIMENTO Y LA COLOCACIÓN DE PÓRFIDO SOBRE ESTE, DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE SUPERVISIÓN.

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: ANTONIO JESUS TINOCO ZAMUDIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ANTONIO JESUS TINOCO ZAMUDIO SUPERINTENDENTE 24 de noviembre de 2019 a las 21:02
ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE RESIDENTE ESTATAL 26 de noviembre de 2019 a las 10:19

No. de nota: 20

Fecha y hora: 26 de noviembre de 2019 a las 10:24

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 23/11/2019 ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: REVISANDO LOS PLANOS DE REJILLAS ENTREGADOS POR LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA, SE OBSERVA QUE LAS DIMENSIONES DE LAS BOCAS DE TORMENTA NO CONCUERDAN CON LO REAL EN OBRA. POR LO QUE SE INDICA QUE DEBERÁ REALIZAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTAS, PERO CONSIDERANDO LO INDICADO EN PROYECTO. DEBIENDO PRESENTAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE CADA UNA DE ACUERDO A SUS CARACTERÍSTICAS FINALES..

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: ANTONIO JESUS TINOCO ZAMUDIO SUPERINTENDENTE 06 de diciembre de 2019 a las 10:55
ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE RESIDENTE ESTATAL 26 de noviembre de 2019 a las 10:24

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 01/12/2019 ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN VISITA DE OBRA SE OBSERVA QUE SE CONTINÚA TRABAJANDO EN EL COLADO DE LOSAS DE CONCRETO, ASÍ COMO EN LA COLOCACIÓN DE PÓRFIDO, DE ACUERDO A LOS CAMBIOS EN LAS ESPECIFICACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE ESTE, SOLICITADOS POR ESTA SUPERVISIÓN. INDICANDO A LA CONTRATISTA, QUE DICHS CAMBIOS TAMBIÉN DEBERÁN CONSIDERARSE PARA LOS CONCEPTOS DE CATÁLOGO REFERENTES AL CHAPEADO DE TAPAS DE REGISTROS, RENIVELACIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, Y ELABORACIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, POR LO CUAL SE DEBERÁN PRESENTAR LOS ANÁLISIS DE ESTOS CONCEPTOS CON LOS CAMBIOS EFECTUADOS. ASÍ MISMO SE TRABAJA EN LA COLOCACIÓN DE GUARNICIONES METÁLICAS EN AMPLIACIONES DE BANQUETAS, RENIVELACIONES DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS Y FOMACIÓN DE PASOS PEATONALES. SUPERVISIÓN DE OOPAS, SOLICITA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE, SE REALICE LA COLOCACIÓN DE TAPAS DE FOFO PARA POZOS DE VISITA, TANTO DE DRENAJE PLUVIAL COMO DE DRENAJE SANITARIO, SOBRE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM DE 10.0 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA 6X6-4/4, CONSIDERANDO RETIRAR LAS YA COLOCADAS, ASÍ COMO COLOCAR VERTICALMENTE, EN LOS REGISTROS SANITARIOS, UN TUBO DE PVC ALCANTARILLA DE 6" SERIE 25, A EFECTO DE USARSE PARA LA LIMPIEZA DE ESTOS. POR LO ANTERIOR, SE DEBERÁ PRESENTAR EL ANÁLISIS DE ESTOS CONSIDERANDO EL TRABAJO EXTRA INDICADO, PARA SU REVISIÓN.

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE RESIDENTE ESTATAL 02 de diciembre de 2019 a las 13:27
ANTONIO JESUS TINOCO ZAMUDIO SUPERINTENDENTE 06 de diciembre de 2019 a las 10:53

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 02/12/2019 ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FUERA DE CATÁLOGO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: DEBIDO A QUE LOS ALCORQUES PARA LOS ÁRBOLES, INDICADOS EN CATÁLOGO DE CONCEPTOS TARDAN EN SUMINISTRARSE DE 6 A 8 SEMANAS, SE LE INDICA A LA CONTRATISTA QUE DEBERÁ BUSCAR OTRA OPCIÓN QUE SE AJUSTE A LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LA OBRA, A EFECTO DE EVITAR ATRASOS EN ESTA, YA QUE ESTOS DEBEN IR FIJADOS AL FIRME DE CONCRETO PARA BANQUETAS, Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTAS. ASÍ MISMO, SE DEBERÁ INFORMAR CON TIEMPO EL TIPO Y DIMENSIONES DE LAS OPCIONES POR COLOCAR, PARA SU VISTO BUENO Y AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO ENTREGAR EL ANÁLISIS DE PRECIO CORRESPONDIENTE POR EL CAMBIO EFECTUADO..

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: ANTONIO JESUS TINOCO ZAMUDIO SUPERINTENDENTE 09 de diciembre de 2019 a las 10:45
ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE RESIDENTE ESTATAL 06 de diciembre de 2019 a las 14:10

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 03/12/2019 ANTONIO JESUS TINOCO ZAMUDIO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA CONTROVERSIA TÉCNICA, EN ESPECÍFICO A: SOLICITUD DE OBRA FUERA DE CATÁLOGO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZA VERIFICACIÓN, EN OBRA, DE NIVELES EN LAS BOCACALLES FORMADAS CON LA CALLE ORTEGA Y MONTAÑEZ, VIENDO NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CUARTA REJILLA EN LA BOCACALLE PONIENTE, DEBIDO A QUE ESTA Y LAS VIVIENDAS EXISTENTES, PRESENTAN UN NIVEL BAJO CON RESPECTO A LA CALLE VASCO DE QUIROGA Y NO ES SUFICIENTE PARA CONducir LOS ESCURRIMIENTOS PLUVIALES HACIA LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS COMO SE CONSIDERA EN PROYECTO..

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: ANTONIO JESUS TINOCO ZAMUDIO (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ANTONIO JESUS TINOCO ZAMUDIO SUPERINTENDENTE 09 de diciembre de 2019 a las 11:11
ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE RESIDENTE ESTATAL 09 de diciembre de 2019 a las 11:21

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 04/12/2019 ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA CONTROVERSIAS TÉCNICAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FUERA DE CATÁLOGO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZA VISITA DE OBRA PARA LA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS. SE EJECUTAN TRABAJOS DE RENIVELACIÓN DE RAMPAS DE DISCAPACIDAD EXISTENTES; Y AMPLIACIONES DE BANQUETAS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE REJILLAS PLUVIALES.

SE LE PLANTEA Y SE LE CONSULTA A SUPERVISIÓN DE OOPAS LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA REJILLA NO CONSIDERA EN PROYECTO EN LA BOCACALLE PONIENTE FORMADA CON LA CALLE ORTEGA Y MONTAÑEZ; RESOLVIÉNDOSE QUE SERÁ NECESARIA SU CONSTRUCCIÓN Y SE LE INDICA A LA CONTRATISTA QUE REALICEN LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA ESTA, CONSIDERANDO LOS DISEÑOS DE REJILLAS INDICADOS EN PROYECTO, ADECUÁNDOLO A LAS DIMENSIONES Y NIVELES DE LA BOCACALLE EN MENCIÓN, A EFECTO DE EVITAR LA ACUMULACIÓN DE AGUA CUANDO HAYA PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE PUEDAN AFECTAR LAS VIVIENDAS DE ESTA ZONA. POR LO CUAL SE DEBERÁ PRESENTAR EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE PARA SU REVISIÓN.

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: ANTONIO JESUS TINOCO ZAMUDIO SUPERINTENDENTE 09 de diciembre de 2019 a las 11:32
ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE RESIDENTE ESTATAL 09 de diciembre de 2019 a las 11:25

No. de nota: 26

Fecha y hora: 09 de diciembre de 2019 a las 11:29

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 05/12/2019 ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: VERIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITA DE OBRA PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

SE RECORRE EL TRAMO INTERVENIDO, EN CONJUNTO CON LA EMPRESA CONTRATISTA, Y UNA VEZ VERIFICADO LOS TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA, SE LE INDICA PRESENTAR A LA BREVEDAD POSIBLE, ESTIMACIÓN NO 2 CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE AL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2019, DE ACUERDO A MEDIDAS TOMADAS Y CONCILIADAS, CON UN PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DEL 39%.

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: ANTONIO JESUS TINOCO ZAMUDIO SUPERINTENDENTE 09 de diciembre de 2019 a las 11:34
ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE RESIDENTE ESTATAL 09 de diciembre de 2019 a las 11:29