

No. de nota: 2

Fecha y hora: 04 de noviembre de 2019 a las 18:49

ENTREGA DE DOCUMENTACION AL CONTRATISTA

SE ENTREGA AL CONTRATISTA CON FECHA 11/10/2019 LA DOCUMENTACIÓN TOTAL NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL CONSTA DE: ESPECIFICACIONES, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL CONTRATO

CON ESTA FECHA SE INFORMA DE DIFICULTADES PARA APERTURAR LA BITÁCORA ELECTRONICA

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE RESIDENTE ESTATAL 04 de noviembre de 2019 a las 18:52
BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ SUPERINTENDENTE 04 de noviembre de 2019 a las 18:56

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 31/10/2019 BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, EN ESPECÍFICO A: INICIO DE OBRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE REALIZO EL DEPOSTO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO Y SE DA COMIENZO A LOS TRABAJOS CONTRACTUALES.

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE RESIDENTE ESTATAL 05 de noviembre de 2019 a las 15:42
BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ SUPERINTENDENTE 04 de noviembre de 2019 a las 19:03

No. de nota: 4

Fecha y hora: 05 de noviembre de 2019 a las 15:50

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 05/11/2019 ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: AVANCE DE OBRA , SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN, ASI COMO SUS ACARREOS..

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ SUPERINTENDENTE 19 de noviembre de 2019 a las 19:00
ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE RESIDENTE ESTATAL 05 de noviembre de 2019 a las 15:50

No. de nota: 5

Fecha y hora: 08 de noviembre de 2019 a las 08:52

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 08/11/2019 ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: AVANCE DE OBRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE TRABAJA EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA RESTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO; EXCAVACIONES, RELLENOS CON MATERIAL DE BANCO, COLOCACIÓN DE TUBERÍA Y ELABORACIÓN DE POZOS DE VISITA. ASÍ COMO EN LA SUSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DEL AGUA POTABLE.

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE RESIDENTE ESTATAL 08 de noviembre de 2019 a las 08:52
BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ SUPERINTENDENTE 19 de noviembre de 2019 a las 19:02

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 09/11/2019 ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: AVANCE DE OBRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA REJILLA INDICADA POR EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA MEDIANTE MINUTA; 01-CAMPO/2019, ASI MISMO SE INFORMA QUE SE COMIENZA CON EL TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO (SUBBASE).

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE RESIDENTE ESTATAL 14 de noviembre de 2019 a las 11:58
BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ SUPERINTENDENTE 19 de noviembre de 2019 a las 19:03

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 12/11/2019 ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: AVANCE DE OBRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE ENCUENTRA CONCLUIDA LA REJILLA INDICADA POR EL OOPAS MEDIANTE MINUTA NUMERO 01-CAMPO/2019, ADEMÁS SE INFORMA QUE SON NECESARIOS LOS SIGUIENTES TRABAJOS QUE NO ESTÁN CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO CONTRACTUAL; TUBERÍA PAD DE 24" Y 12" PVC SERIE 25, REJILLAS DE 0.60 X 1.50 MTS MEDIDAS INTERIORES PARA EL DRENAJE PLUVIAL, REGISTROS SANITARIOS CON ACABADO DE PÓRFIDO EN TAPA, REGISTROS DE AGUA POTABLE, GUARNICIÓN METÁLICA.

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ SUPERINTENDENTE 19 de noviembre de 2019 a las 19:03
ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE RESIDENTE ESTATAL 14 de noviembre de 2019 a las 19:00

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 13/11/2019 ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: AVANCE DE OBRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE RECIBE POR PARTE DEL INAH EL OFICIO NUMERO 401.3S.2.2019/DAN/756 DONDE SE INDICAN ADECUACIONES QUE SERÁN ANALIZADAS Y/O EN SU CASO ATENDIDAS, EN DICHO OFICIO SE INDICA EL DEJAR UN DESNIVEL ENTRE EL ARROYO VEHICULAR Y LAS BANQUETAS, POR TAL MOTIVO EXISTIRÁ UN AUMENTO EN LA SUB BASE Y LAS EXCAVACIONES DEBIDO A QUE LA PROPUESTA INICIAL ERA DIFERENTE, AUNADO A ELLO SE REQUERIRÁ DE UNA GUARNICIÓN METÁLICA.

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE RESIDENTE ESTATAL 19 de noviembre de 2019 a las 18:57
BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ SUPERINTENDENTE 19 de noviembre de 2019 a las 19:04

No. de nota: 9

Fecha y hora: 19 de noviembre de 2019 a las 19:09

SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACIONES

CON FECHA 14/11/2019 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 1 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/10/2019 AL 14/11/2019, POR UN MONTO DE 433,599.03 CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 03/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: NUMEROS GENERADORES, FACTURA, CROQUIS, REPORTE DE CALIDAD, REPORTE FOTOGRAFICO, OFICIOS, ESTIMACION, CARATULAS Y CONCENTRADOS.

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ SUPERINTENDENTE 19 de noviembre de 2019 a las 19:09

No. de nota: 10

Fecha y hora: 25 de noviembre de 2019 a las 14:35

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION

SE AUTORIZA CON FECHA 19/11/2019, LA ESTIMACIÓN N°. 1 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31/10/2019 AL 14/11/2019 POR UN IMPORTE DE: 433,599.04 CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 04/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FÍSICO: 26.00 %

FINANCIERO: \$ 810,206.21 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 47.97 %

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ SUPERINTENDENTE 25 de noviembre de 2019 a las 14:38
ZEIDA ROXANA JIMENEZ AGUIRRE RESIDENTE ESTATAL 25 de noviembre de 2019 a las 14:35